

BESCHLUSSVORLAGE ZUR STADTRATSSITZUNG AM 06.11.2025

BV: 102/11/2025

Betreff:

Abrechnung von Bauleistungen (Abrechnungsbeschluss):

Verdichtung / Erneuerung Sirenennetz im OT Großhennersdorf durch Errichtung einer Sirene in Dach-/Gebäudemontage und einer Sirene als freistehende Masteinrichtung

Sachstand:

Der Stadtrat Herrnhut hat in seiner öffentlichen Sitzung am 10.10.2024 den Bau- und Finanzierungsbeschluss für das o.g. Vorhaben gefasst.

Grundlage des Beschlusses war die Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der RL Sirenenförderung auf Basis des eingereichten Antrages der Stadt Herrnhut. Im Rahmen einer Projektförderung in Form einer Anteilsfinanzierung wurden nunmehr 75 % der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. Dabei wurden Gesamtausgaben i.H.v. 49.739,39 EUR dargestellt und vollständig mit 3. Änderungsbescheid anerkannt sowie eine Zuwendung i.H.v. 37.304,54 EUR bewilligt.

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 06.03.2025 erhielt die Firma Fa. Hörmann Warnsysteme GmbH, Bahnhofstr. 62, 09297 Zwönitz den Auftrag zur Errichtung einer Sirene in Dach-/Gebäudemontage und einer Sirene als freistehende Masteinrichtung im Ortsteil Großhennersdorf zum geprüften Bruttoeinheitspreis von **40.307,49 EUR**. Darüber hinaus wurde die Fa. Rudolph & Hieronymus Dachdecker GmbH Löbau mit den in diesem Zusammenhang stehenden notwendigen Arbeiten am Dach des Helene-von-Gersdorff-Haus beim Diakoniewerk Oberlausitz sowie mit dem Bereitstellen der mobilen Montagetechnik zur Montage beider Sirenenanlagen durch den Bürgermeister auf Grundlage von 3 vorliegenden Angeboten entsprechend § 9 Abs. 2 der Hauptsatzung der Stadt Herrnhut beauftragt. Die erbrachten Leistungen hierfür wurden mit **9.431,90 EUR** abgerechnet.

Insgesamt wurden somit für die Maßnahmen Leistungen i.H.v. **49.739,39 EUR**, wie dargestellt, vergeben. Die Realisierung der Gesamtmaßnahme erfolgte im 2. Quartal 2025.

Gemäß Schlussrechnungen vom 28.07.2025 und 01.08.2025 schließt die Maßnahme mit Ausgaben in Höhe von **49.739,39 EUR**, davon Fördermittel i.H.v. 37.304,54 EUR und Eigenmittel i.H.v. 12.434,85 EUR.

Finanzierung und Folgekosten

Die Maßnahme ist wie folgt im Investitionshaushalt 2025 (Produktnummer 111302.2.01.2025) veranschlagt:

Auszahlungen:	50.000,00 EUR
Einzahlungen:	37.300,00 EUR
Eigenmittel:	12.700,00 EUR

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat Herrnhut erkennt die Schlussabrechnung zur Verdichtung / Erneuerung Sirenennetz im OT Großhennersdorf mit der Errichtung einer Sirene in Dach-/Gebäudemontage und einer Sirene als freistehende Masteinrichtung wie vorstehend ausgeführt an.

Abstimmungsverhältnis:

Stimmberechtigte Stadtratsmitglieder: 15 + 1

Anwesende Stadtratsmitglieder:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

Sichtvermerk



Mirko Quauck
Leiter Haupt- und Ordnungsamt

