

Beschlussvorlage zur Stadtratssitzung am 07.09.2023

BV.: 416 / 09 / 2023

Einbringer: Frau Hähnel

1. Betreff

Abrechnung von Bauleistungen (Abrechnungsbeschluss):

Grundschule Großhennersdorf – Malerarbeiten Klassenräume und Flurbereich Altbau

2. Stand der Angelegenheit

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 04.05.2023 erhielt der Malermeister Thomas Busch, Mühlstraße 1a, 02730 Ebersbach-Neugersdorf den Auftrag, zur Ausführung der Malerarbeiten für die Klassenräume und Flurbereich Altbau Grundschule Großhennersdorf, zum geprüften Bruttoeinheitspreis von **13.733,81 Euro**.

Die Ausführung der Leistungen erfolgte im Zeitraum vom 17.07.2023 bis 31.07.2023.

Die Maßnahme wurde mit Schlussrechnung vom 02.08.2023 auf 14.063,55 Euro festgestellt.

3. Finanzierung und Folgekosten

Die Maßnahme ist unter Maßnahme Nummer 01.211101.2023 als erhebliche Instandhaltungsmaßnahme im Haushaltsplan 2023 in Höhe von 15.000,00 Euro als Aufwendungen und in gleicher Höhe als Eigenmittel eingestellt.

4. Beschlussvorschlag

Der Stadtrat erkennt die Schlussabrechnung Grundschule Großhennersdorf – Malerarbeiten Klassenräume und Flurbereich Altbau an.

Abstimmungsverhältnis:

Stimmberechtigte Stadratsmitglieder: 16 + 1

Anwesende Stadratsmitglieder:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

Sichtvermerk


Ute Hähnel

Leiterin Amt für Bau und
Abwasserentsorgung